ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 131+245 км

МЕСТО МАЛИ ЧЕПИЋ

ИНВЕСТИТОР SHAOZHOU LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 120

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 11.05.2023

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Зан-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	6		2		8	
II						
III						

Температура

у 8 час 12 C°

у 12 час 14 C°

у 16 час 17 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

НАДЗОР ИЗВРШИО КОНТРОЛУ ОПЛАТЕ АРМАТУРЕ ЗА МОНТАЖНО НОСАЧА И ОДОБРИО БЕТОНИРАЊЕ

БЕТОН НАРУЧЕН У 10Ч СТИГАО У 14Ч 8,5 м³ БЕТОНА

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ • ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА • Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 410 6359 04

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ • ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА • Бојан Саулић маст. инж. грађ. 411И00820

ВОДЕ ДНЕВНИК: Јури Живић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН: Бојан

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: IPG

ОБЈЕКАТ: НАДВОЖЊАК НА 131+245 км

МЕСТО: МАЛИ ЗВОНИ

ИНВЕСТИТОР: SHANDONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна: 121

ДАН: ПЕТАК ДАТУМ: 12.05.2023

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	6		2		8	
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II						
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III						

Температура — Време

У ..... час .....C° (сунчано, облачно, киша)

У ..... час .....C° (брзина ветра)

У ..... час .....C° (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ИЗОЛАЦИЈУ ХЛАДНИМ ПРЕМАЗОМ БИТУЛИТА НАДВОЛАВНЕ ГРЕДЕ У ОСИ С4

СКИДАЊЕ ОПЛАТЕ СА 2С1 МОНТАЖНОГ НОСАЧА

ПРИМЕДБЕ

ВОДИ ДНЕВНИК: Жан Жанић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Одговорни извођач радова — Срећко Р. Кљајић, дипл. грађ. инж. 410 6359 04

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Одговорни извођач радова — Бојан А. Сарић, маст. инж. грађ. 411 1608 20

Штампа: „Службени гласник", Београд
Књига за порудбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ МОСТ НА 131+245 km

МЕСТО МАЛИ ЧЕОПИЋ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБОТА ДАТУМ 13.05.2023

Страна 122

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	5		2		7	
II						
III						

Температура

У 8 час 14 C°

У 12 час 19 C°

У 16 час 16 C°

Време

сунчано, облачно, киша

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ТОПЛИ ПРЕМАЗ БИТУМЕНОМ НАДВОЛАЊЕ ПРЕДЕ У СЗ ОСИ

ПРИМЕДБЕ

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Срећко Р. Кљајић
дипл. грађ. инж.
410 6359 04

Инжењерска комора Србије
Бојан Саулић
маст. инж. грађ.

"Школска књига", Београд
Службени Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 131+245 КМ

МЕСТО МАЛИ ЛОЛИЋ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG HUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 123

ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 15.05.2023

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	6		2		8	
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II						
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III						

Температура	Време
У 8 час 8 С°	(сунчано, облачно, киша)
У 12 час 12 С°	(брзина ветра)
У 16 час 11 С°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

УБЈАЧЕЊЕ ЛАБЉОЊА ЗА УПЕЗАЊЕ УМОНТАЖНЕ НОСАЧЕ

1А6, 1А7, 1А8, 1Б, 1С

КИША ПРЕКИДАЛА РАДОВЕ ЦЕО ДАН

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 410 6359 04

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА Бојан Саулић маст. инж. грађ. 11060 20 03

ВОДЕ ДНЕВНИК: Луки Ушић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Кљајић

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ПГ

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 1317+245 КМ

МЕСТО МАЛИ ИЗОК

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 124

ДАН УТОРАК ДАТУМ 16.05.2023

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	5		2		7	
II						
III						

Температура

У 8 час 7 C°

У 12 час 11 C°

У 16 час 9 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

УВЛАЧЕЊЕ КАБЛОВА ЗА ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ НОСАЧА 3Ь, 3С, 2А1, 2А2, 2А3, 2А4, 2А5, 2А6 КИША ПРЕКИДАЛА РАДОВЕ

ПРИМЕДБЕ

ВОДИ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 410 6359 04 — Инжењерска комора Србије — Одговорни извођач радова

Бојан Сауић мастер инж. грађ. — Инжењерска комора Србије — Одговорни извођач радова

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: IPG

ОБЈЕКАТ: МАЈДАНЧАК НА 1317245 КМ

МЕСТО: МАЛИ ЧЕОЦ

ИНВЕСТИТОР: SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна: 125

ДАН: СРЕДА ДАТУМ: 17.05.2023

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Зан-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7 до 17 укупно 16 часова	I	6		2		8	
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II						
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III						

Температура: У 8 час 4 Cº; У 12 час 17 Cº; У 16 час 20 Cº

Време: (сунчано, облачно, киша); (брзина ветра); (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

УТОВАР ЕЛЕМЕНАТА САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА У НОСАЧЕ ЗА ТРАНСПОРТ ЗА7, ЗА8, Z47, Z48

ПРИМЕДБЕ

ВОЂА ДНЕВНИКА: Марко Ивић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије – Одговорни извођач радова – Срећко Р. Кљајић, дипл. грађ. инж., 410 6359 04

Инжењерска комора Србије – Одговорни извођач радова – Бојан Саулић, маст. инж. грађ., 411 1008 20 1

Штампа: ЈП "Службени гласник", Београд
Одобрено за штампу: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ПГ6

ОБЈЕКАТ: НАДВОЖЊАК НА 131+245км

МЕСТО: МАЛИ ЧЕОЦ

ИНВЕСТИТОР: SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна: 126

ДАН: ПЕТАК ДАТУМ: 19.05.2023

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	6		2		8	
II						
III						

Температура / Време

У 8 час 10 С°

У 12 час 18 С°

У 16 час 16 С°

(сунчано) облачно, киша

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

УГРАЂИВАЊЕ МОНТАЖНИХ НОСАЧА 1А6, 1А7, 1А8, 1А9, 1С1, 3Б1, 3С1, 2А1, 2А2, 2А3, 2А4, 2А5, 2А6, 2А7, 2А8, 2А9, 2С1, 2С2, 3С3, 3С4, С1

ПОЧЕТАК ИЗОЛАЦИЈЕ БИТУМЕНОМ НАДГЛАВНИХ ГРЕДА У ОСИ С3Ч С1

ПРИМЕДБЕ

ВОЂЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Срећко Р. Кљајић, дипл. грађ. инж., 410 6359 04

НАДЗОРНИ ОРГАН: Бојан Саулић, мастер инж. грађ., 410100820

Издаје: ЈП „Службени гласник", Београд
Пошиља за штампу: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ГГ

ОБЈЕКАТ: НАДВОЖЊАК НА 731+245 км

МЕСТО: МАЈЧИ ЧОЧИ

ИНВЕСТИТОР: SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна: 127

ДАН: 29.05.2023 ДАТУМ: ПОНЕДЕЉАК

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Зан-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	4		2		6	
II						
III						

Температура

У 8 час 15 С°

У 12 час 22 С°

У 16 час 18 С°

Време: (сунчано, облачно, киша) ..... (брзина ветра) ..... (ниво подземних вода) .....

ОПИС РАДА

ИЗВОЂЕЊЕ МОНТАЖНИХ НОСАЧА 1А1, 1А2, 1А3, 1А4, 1А5 2А1, 2А2, 2А3, 2А4, 2А5, 2А6, 2А7, 2А8, ПО НАЛОГУ ПЗАВНОГ НАДЗОРА ДРАГАНА АРСИЋА

ДЕМОНТИРАЊЕ МОНТАЖНИХ НОСАЧА 1А1, 1А2, 1А3, 1А4, 1А5, 1А6, 1А7, 1А8, 1Б, 1С, 2А1, 2А2, 2А3, 2А4, 2А5, 2А6, 2А7, 2А8, 2Б, 2С, 3А1, 3А2, 3А3, 3А4, 3А5, 3А6, 3А7, 3А8, 3Б, 3С

ПРИМЕДБЕ

ВОЂА ДНЕВНИК: Жарко Урошић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Срећко Р. Кљајић, дипл. грађ. инж., 410 6359 04

НАДЗОРНИ ОРГАН: Бојан Саулић, маст. инж. грађ., 371 0080 20

Службени гласник", Београд
Књига за порудбину. Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: IPG

ОБЈЕКАТ: НАДВОЖЊАК НА 1371+245 km

МЕСТО: МАЛЧ ЦЕОШ

ИНВЕСТИТОР: SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна: 128

ДАН: 07.07.2023. ДАТУМ: ПЕТАК

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	5	1	1		7	ДИЗАЛИЦА 200Т
II						
III						

Температура / Време

У 8 час 28 C°

У 12 час 32 C°

У 16 час 30 C°

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ОД 29.05. ДО 07.07.2023. НИСУ ИЗВОЂЕНИ РАДОВИ

РАДОВЕ НИСМО ИЗВОДИЛИ ЈЕР НАДЗОР НИЈЕ ДОЗВОЛИО (NCR ОД 12.04.2023) НАВОДНО СУ ПРИЛИКОМ ПОМЕРАЊА И ЛАГЕРОВАЊА 3 КРАЈА НОСАЧА 1A9, 1A2 И 3A8 ЛАГЕРОВАНИ ЛОШЕ. НА NCR СМО ОДГОВОРИЛИ И ПОСТУПИЛИ ПО ЗАХТЕВУ НАДЗОРА.

ПРЕДНАПРЕГНУТЕ НОСАЧЕ НИСМО МОГЛИ ДА МОНТИРАМО ЈЕР НИСУ БИЛА ЗАВРШЕНА ЛЕЖИШТА ОД ЦЕМЕНТНОГ МАЛТЕРА НА КОЈЕ СЕ ОСЛАЊАЈУ НОСАЧИ А ТО НИЈЕ НАША ОБАВЕЗА. ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO ЈЕ ТО ОДРАДИО ДО 30.06.2023. ГОД.

ОД 01.2023. ГОД. СМО ПО ДОГОВОРУ ТРЕБАЛИ ДА МОНТИРАМО ПРЕДНАПРЕГНУТЕ НОСАЧЕ АЛИ ИНВЕСТИТОР НИЈЕ ОДРАДИО ЗЕМЉАНЕ РАДОВЕ ПА ДИЗАЛИЦА НИЈЕ МОГЛА ПРИЋИ МОСТУ

ДАНАС СУ СЕ СТЕКЛИ УСЛОВИ ЗА МОНТАЖУ НОСАЧА МОНТИРАНИ СУ СЛЕДЕЋИ НОСАЧИ: 1A1; 1A2; 1A3; 1A4; 1A5; 1A6; 1A7; 1A8; 1A9; 1A10.

ПРИМЕДБЕ

ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА: Дарко Ушић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 410 6359 04

НАДЗОРНИ ОРГАН: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Бојан Саулић маст. инж. грађ. 41[illegible]

Београд
Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 131+245 km

МЕСТО МАЛА ЦЪОШ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 129

ДАН 08.07.2023 ДАТУМ СУБОТА

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	5	1	1		7	ДИЗАЛИЦА 200Є
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II						
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III						

Температура	Време
У 8 час 25 С°	(сунчано, облачно, киша)
У 12 час 34 С°	(брзина ветра)
У 16 час 31 С°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТАЖА ПРЕДНАПРЕГНУТИХ НОСАЧА 3А1; 3А2; 3А3; 3А4; 3А5; 3А6; 3А7; 3А8; 3А9; 3А10;

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Ћосић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН: Бојан Саулић

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Срећко Р. Кљајић 410 350 04

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Бојан Саулић маст. инж. грађ. 411 0030

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: IPG

ОБЈЕКАТ: НАДВОЖЊАК НА 131+245 km

МЕСТО: Мали Иош

ИНВЕСТИТОР: SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна: 130

ДАН: 09.07.2023 ДАТУМ: НЕДЕЉА

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	5	1	1		7	АУТОДИЗАЛИЦА 200t
II						
III						

Температура / Време

У 9 час 23 С°

У 12 час 31 С°

У 16 час 29 С°

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТИРАЊЕ ПРЕДНАПРЕГНУТИХ НОСАЧА 2A1; 2A2; 2A3; 2A4; 2A5; 2A6; 2A7; 2A8; 2A9; 2A10

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Удовичић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Срећко Р. Кљајић, дипл. грађ. инж., 410 6359 04

Инжењерска комора Србије — Бојан Савић, дипл. инж. арх., 4111 0083 30, Одговорни извођач радова

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 1317245 km

МЕСТО МАЛИ ИЂОШ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 131

ДАН СРЕДА ДАТУМ 26.07.2023

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Зан. нат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	5		1		6	
II						
III						

Температура и Време

У 8 час 24 С°

У 12 час 33 С°

У 16 час 31 С°

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ОД 10.07.2023. ГОД НИСМО МОГЛИ ДА ИЗВОДИМО РАДОВЕ ЈЕР НАМ ИНВЕСТИТОР НИЈЕ ПЛАЋАО ДЕО ДО ТАДА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА ЗАДЊА УПЛАТА ЈЕ БИЛА 21.04.2023. ГОД ПОШТО НИСМО У МОГУЋНОСТИ ДА ДАЉЕ ФИНАНСИРАМО ГРАДЊУ НАДВОЖЊАКА РАДНИКЕ СМО ПОВУКЛИ СА ГРАДИЛИШТА.

ДАНА 14.07.2023. ГОД ИНВЕСТИТОР НАМ ЈЕ ИЗВРШИО ПЛАЋАЊЕ САМО ДЕЛА ДО ТАДА ИЗВРШЕНОГ ПОСЛА

ДАНАС СМО БЕЗ ОБЗИРА НА ДУГОВАЊЕ ИНВЕСТИТОРА ПРЕМА НАМА НАСТАВЉАМО СА РАДОВИМА

ПРАВЉЕЊЕ ОПЛАТЕ ЗА ОМНИЈА ПЛОЧЕ НАБАВКА АРМАТУРЕ ЗА ОМНИЈА ПЛОЧЕ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Јурај Ковић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије — Срећко Р. Кнајић

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Бојан Сарић, маст. инж. грађ.

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: IPG

ОБЈЕКАТ: НАДВОЖЊАК НА 131+245 km

МЕСТО: МАЈЧИ ИЗОЛИ

ИНВЕСТИТОР: SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна: 132

ДАН: ЧЕТВРТАК ДАТУМ: 27.07.2023

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	5		1		6	
II						
III						

Температура / Време

У 8 час 25 C°

У 12 час 34 C°

У 16 час 31 C°

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

АРМИРАЊЕ ДЕЛА ЗАШТИТНИХ ОМЧЊА ПЛОЧА И БЕТОНИРАЊЕ ОМЧЊА ПЛОЧА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Жошић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Срећко Р. Кљајић — 4106359 04

Инжењерска комора Србије — Бојан Сауљић — 4111100820 — Одговорни извођач радова

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 131+245 km

МЕСТО МАЈА 45011

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 133

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 28.07.2023

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	5		1		6	
II смена од ... до ... укупно ... часова	II						
III смена од ... до ... укупно ... часова	III						

Температура	Време
У 8 час 25 C°	(сунчано, облачно, киша)
У 12 час 33 C°	(брзина ветра)
У 16 час 29 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ДЕМОНТАЖА ОПЛАТЕ, ПОДИЗАЊЕ ОЧНИЦА ПЛОЧА НА НАДВОЖЊАК
И МОНТАЖА ИЗМЕЂУ НОСАЧА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Жељко Јовић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ИРБ

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 131+245 Km

МЕСТО МАЛИ ИЗОШ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 134

ДАН СУБОТА ДАТУМ 29.07.2023

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од 7 до 17 укупно ..... часова	I	5		1		6	
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II						
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III						

Температура

У 8 час 27 C°

У 12 час 34 C°

У 16 час 31 C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПЛАЋАЊЕ ОПЛАТЕ ЗА ОМНИЈА ПЛОЧЕ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Јура Ујаш

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: IPG

ОБЈЕКАТ: НАДВОЖЊАК НА 131+245 Km

МЕСТО: МАЈАЧ ИБОШ

ИНВЕСТИТОР: SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна: 135

ДАН: НЕДЕЉА ДАТУМ: 30.07.2023

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Зан-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	5		1		6	
II						
III						

Температура / Време

У 8 час 25 C°

У 12 час 34 C°

У 16 час 31 C°

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

АРМИРАЊЕ ДЕЛА ЗАШАЛОВАНИХ ПЛОЧА И БЕТОНИРАЊЕ ОМАЉА ПЛОЧА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Јура Жилк

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Срећко Р. Кљајић, дипл. грађ. инж., 410 6359 04, Одговорни извођач радова

Инжењерска комора Србије — Бојан Сауљић, маст. инж. грађ., Одговорни извођач радова

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 1317+245 km

МЕСТО МАЛИ ИЂОШ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 496

ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 31.07.2023.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	5		1		6	
II						
III						

Температура

У 8 час 24 C°

У 12 час 32 C°

У 16 час 29 C°

Време

0 (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ДЕМОНТАЖА ОПЛАТЕ, ПОДИЗАЊЕ ОМНИЈА ПЛОЧА И МОНТАЖА ИЗМЕЂУ НОСАЧА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Ушић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Срећко Р. Кљајић, дипл. грађ. инж., 410 6359 п

Инжењерска комора Србије — Бојан Саулић, маст. инж. грађ., 330 0082 20

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 1317+245 КМ

МЕСТО МАЛИ ИЂОШ

ИНВЕСТИТОР SHAOPONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 137

ДАН УТОРАК ДАТУМ 1.08.2023

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	5		1		6	
II						
III						

Температура

У 8 час 24 C°

У 12 час 32 C°

У 16 час 28 C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПЛАЋАЊЕ ОПЛАТЕ ЗА ОМЧИЈА ПЛОЧА

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 410 6359 0 ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Бојан Саулић маст. инж. грађ. ЛИЦЕНЦИРАНИ ИЗВОЂАЧ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Јури Ушић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Кљајић

НАДЗОРНИ ОРГАН: Saulic Bojan

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 131+245 km

МЕСТО МАЛИ ИЗОШ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СРЕДА ДАТУМ 2.08.2023

Страна 138

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	5		1		6	
II						
III						

Температура

У 8 час 23 C°

У 12 час 32 C°

У 16 час 29 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

АРМИРАЊЕ ДЕЛА ЗАШАЛОВАНИХ ПЛОЧА И БЕТОНИРАЊЕ ОМНИЈА ПЛОЧА

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 410 6359 Р ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Бојан Сакић маст. инж. грађ. ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 131+245 Km

МЕСТО МАЛИ ИЂОШ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 140

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 03.08.2023

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I						
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II						
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III						

Температура Време

У ..... час .....C° .....
(сунчано, облачно, киша)

У ..... час .....C° .....
(брзина ветра)

У ..... час .....C° .....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ДЕМОНТАЖА ОПЛАТЕ ОМНИЈА ПЛОЧА

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Срећко Р. Кљајић
дипл. грађ. инж.
410 6359 04
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Бојан Саулић
мастер инж. грађ.
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК: Јелена Јовановић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН: Бојан Саулић

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 131+245 Km

МЕСТО МАЛИ ИЗОШ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 141

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 04.08.2023

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	5		1		6	ДИЗАЛИЦА
II						
III						

Температура

У 8 час 25 C°

У 12 час 32 C°

У 16 час 29 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПОДИЗАЊЕ ОПЕРАЦИЈА ПЛОЧА НА НАДВОЖЊАК И МОНТАЖА ИЗМЕЂУ НОСАЧА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 410 6359 04

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Бојан Саулић

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: IPG

ОБЈЕКАТ: НАДВОЖЊАК НА 131+245 Km

МЕСТО: МАЈА ИЗОШ

ИНВЕСТИТОР: SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна: 142

ДАН: 07.08.2023. ДАТУМ: ПОНЕДЕЉАК

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од 7 до 17 укупно ..... часова	I	5		1		6	
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II						
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III						

Температура / Време

У 8 час 26 C°

У 12 час 33 C°

У 16 час 31 C°

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТАЖА ОМНЦЈА ПЛОЧА И ЗАТИВАЊЕ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Срећко Р. Кљајић, дипл. грађ. инж., 410 6359 04 — Одговорни извођач радова

Инжењерска комора Србије — Бојан Саздић, маст. инж. грађ. — Одговорни извођач радова

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: IPG

ОБЈЕКАТ: НАДВОЖЊАК НА 131+245 km

МЕСТО: МАЛИ ИЗОШ

ИНВЕСТИТОР: SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна: 143

ДАН: ЧЕТВРТАК ДАТУМ: 10.08.2023

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од 7 до 17 укупно ..... часова	I	3		1		4	
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II						
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III						

Температура / Време

У 8 час 25 C°

У 12 час 29 C°

У 16 час 27 C°

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

08.08. – 09.08. ИСТОВАР И СКЛАДИШТЕЊЕ АРМАТУРЕ ГОРЊЕ ПЛОЧЕ

ДАНАС СМО ПОДИГЛИ АРМАТУРУ НА МОСТ И ПОЧЕЛИ СА МОНТАЖОМ

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 410 6359 04 СТАЛНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Бојан Сарлић дипл. грађ. инж. 411 И00820 СТАЛНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Ушић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Кујић

НАДЗОРНИ ОРГАН: Бојан Сарлић

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 131+245 km

МЕСТО Мајчи Ибош

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 144

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 11.08.2023

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3		1		4	
II						
III						

Температура Време

У 8 час .....C° .....
(сунчано, облачно, киша)

У 12 час .....C° .....
(брзина ветра)

У 16 час .....C° .....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТАЖА АРМАТУРЕ ДОЊЕ ЗОНЕ АРМАТУРЕ ИЗМЕЂУ ОСА S1 И S2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Луси Ушић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Срећко Р. Кљајић — дипл. грађ. инж. — 410 6359 04 — Главни извођач радова

Инжењерска комора Србије — Бојан Саулић — 401 4004

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IP6

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 131+245 km

МЕСТО МАЛИ ИЂОШ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 145

ДАН СУБОТА ДАТУМ 12.08.2023

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Зан-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3		1		4	
II						
III						

Температура Време

У ..... час .....C° (сунчано, облачно, киша)

У ..... час .....C° (брзина ветра)

У ..... час .....C° (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТАЖА АРМАТУРЕ ДОЊЕ ЗОНЕ ПЛОЧЕ ИЗМЕЂУ ССА S2-S3

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 410 6359 04 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Бојан Сакић маст. инж. грађ. 411[illegible]820 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Јелена Урошић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН: Sakić Bojan

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 137+245 km

МЕСТО Мали Иош

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 146

ДАН 13.08.2023 ДАТУМ НЕДЕЉА

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3		1		4	
II						
III						

Температура Време

У ..... час .....C° (сунчано, облачно, киша)

У ..... час .....C° (брзина ветра)

У ..... час .....C° (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

АРМИРАЊЕ ДОЊЕ ЗОНЕ ПЛОЧЕ ИЗМЕЂУ ОСА S3Н S4

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Луки Ушић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Срећко Р. Клајић дипл. грађ. инж. 410 6359 04

НАДЗОРНИ ОРГАН: Бојан Сауић маст. инжграђ. Sauic Bojan

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 1317+245 км

МЕСТО МАЛИ 45ОШ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 147

ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 14.08.2023

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	3			1	4	
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II						
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III						

Температура Време

У ..... час .....C° .....
(сунчано, облачно, киша)

У ..... час .....C° .....
(брзина ветра)

У ..... час .....C° .....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

АРМИРАЊЕ ГОРЊЕ ЗОНЕ КОЛОВОЗНЕ ПЛОЧЕ ИЗМЕЂУ ОСА S1 И S2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Луки Ж.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Срећко Р. Кљајић, дипл. грађ. инж., 410 6359 04, Стручни извођач радова

Инжењерска комора Србије — Бојан Саулић, дипл. грађ. инж., Стручни извођач радова

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 1317+245 km

МЕСТО МАЛИ ЦЕОШ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 148

ДАН УТОРАК ДАТУМ 15.08.2023

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	3		1		4	
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II						
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III						

Температура Време

У ..... час .....C° .....
(сунчано, облачно, киша)

У ..... час .....C° .....
(брзина ветра)

У ..... час .....C° .....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

АРМИРАЊЕ ПОЉНЕ ЗОНЕ ПЛОЧЕ ИЗНАД ОСЛОНЦА S2 И S1 И ПРЕЛАЗНЕ ПЛОЧЕ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Луи Ушем

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Срећко Р. Кљајић — дипл. грађ. инж. — 410 6359 04

Инжењерска комора Србије — Бојан Јаулић — Овлашћени извођач радова

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 1317+245 km

МЕСТО МАЛИ ЦЗОЊ

ИНВЕСТИТОР SHADONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 149

ДАН СРЕДА ДАТУМ 16.08.2023

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3		1		4	
II						
III						

Температура Време

У ..... час .....C° (сунчано, облачно, киша)

У ..... час .....C° (брзина ветра)

У ..... час .....C° (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

АРМИРАЊЕ ГОРЊЕ ЗОНЕ КОЛОВОЗНЕ ПЛОЧЕ ИЗНАД ОСОВИНА S2 LI S3

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 410 6359 03

Бојан Сарлић маст. инж. грађ. 820

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 131+245 km

МЕСТО МАЛИ ЧОЧИ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 150

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 17.08.2023

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3		1		4	
II						
III						

Температура Време

У ..... час .....C° ..... (сунчано, облачно, киша)

У ..... час .....C° ..... (брзина ветра)

У ..... час .....C° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

АРМИРАЊЕ ГОРЊЕ ЗОНЕ ИЗНАД ОСЕ S3 И ДЕО ПОЉА S3-S4

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Јура Ујчић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Срећко Р. Кљајић — дипл. грађ. инж. — 410 6359 04 — Одговорни извођач радова

Инжењерска комора Србије — Бојан Гаулић — маст. инж. саобр. — 1100820 — Одговорни извођач радова

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: IPG

ОБЈЕКАТ: НАДВОЖЊАК НА 131+245 km

МЕСТО: МАЛИ ЧЕОШ

ИНВЕСТИТОР: SHAODONG CHUJIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна: 151

ДАН: ПЕТАК ДАТУМ: 18.08.2023

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	3		1		4	
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II						
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III						

Температура / Време

У ..... час .....C° .....
(сунчано, облачно, киша)

У ..... час .....C° .....
(брзина ветра)

У ..... час .....C° .....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ЗАВРШЕНО АРМИРАЊЕ ГОРЊЕ ЗОНЕ ПОЉА S3-S4, ОСЛОНЦА S4 И ПРЕЛАЗНЕ ПЛОЧЕ. РАДОВИ НА АРМИРАЊУ ГОРЊЕ ПЛОЧЕ ЗАВРШЕНИ

НАПОМЕНА:

ПРАДЗИЧИЋЕ ОБИШАО НАДЗОР РАНКО ПРЕДСТАВНИК УЧИЊЕРА И КОНСТАТОВАО ДА ЈЕ АРМАТУРА ИЗВЕДЕНА У СВЕМУ ПО ПРОЈЕКТУ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Срећко Р. Кљајић, дипл. грађ. инж., 410 6359 04

Инжењерска комора Србије — Бојан Сарић, маст. инж. грађ., 00[illegible]

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 131+245 km

МЕСТО МАЛИ ЧЧАЦ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUBIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 152

ДАН 4.09.2023 ДАТУМ ПОНЕДЕЉАК

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Зан-нат.	Техн. особ.	Ост-тали	Укупно	Механизација
I	5		1		6	
II						
III						

Температура Време

У ..... час .....C° (сунчано, облачно, киша)

У ..... час .....C° (брзина ветра)

У ..... час .....C° (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

21.08.2023 год смо замолили инвеститора да нам да позитиво са корпом IAB Imft i kako bi uradili bočnu oplatu poprečnih nosača u narednim danima nismo dobili odgovor. Potražili smo potrebno pozitivo kod drugih firmi i uspeli da ga dobijemo tek 04.09.2023 godine (jer je u toku puna građevinska sezona). Do tada smo obezbedili sve što je potrebno za izradu bočne oplate.

Danas smo počeli sa zatvaranjem oplate za poprečni nosač S1

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Дуда Ивић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Срећко Р. Кљајић — дипл. грађ. инж. — 410 6359 04 — Овлашћени извођач радова

Инжењерска комора Србије — Бојан Ђурић — 4111100820 — Овлашћени извођач радова

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 131+245 km

МЕСТО МАЛИ ЧЕОЦИ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 153

ДАН УТОРАК ДАТУМ 05.09.2023

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Зан.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	5		1		6	
II						
III						

Температура Време

У ..... час .....C° .....
(сунчано, облачно, киша)

У ..... час .....C° .....
(брзина ветра)

У ..... час .....C° .....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПОСТАВЉАЊЕ ОПЛАТЕ ЗА ПОПРЕЧНИ НОСАЧ У S2 ОСИ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Ушић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА 1П6

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 1317+245 km

МЕСТО МАЈА ЧЕОШИ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 154

ДАН СРЕДА ДАТУМ 06.09.2023

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	5		1		6	
II						
III						

Температура Време

У ..... час .....C° ..... (сунчано, облачно, киша)

У ..... час .....C° ..... (брзина ветра)

У ..... час .....C° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТИРАЊЕ ОПЛАТЕ ЗА ПОПРЕЧНИ НОСАЧ У S3 ОСИ

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 410 6359 04 ДВОРНИ ИЗВОЂАЧ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Бојан Саулић

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Јовић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Кљајић

НАДЗОРНИ ОРГАН: Саулић Бојан

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 1317+245 км

МЕСТО МАЛИ ЈОШ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 07.09.2023

Страна 155

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I						
II						
III						

Температура Време

У ..... час .....C° (сунчано, облачно, киша)

У ..... час .....C° (брзина ветра)

У ..... час .....C° (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТИРАЊЕ ОПЛАТЕ ЗА ПОПРЕЧНИ НОСАЧ У S4 ОСИ

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА Србије Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 410 6359 03 ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА Србије Бојан Ђаковић дипл. грађ. инж. 410 0830 03 ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК: Луси Ушић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 131+245 km

МЕСТО МАЛИ ЦЕОЦ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 156

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 08.09.2023

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	5		1		6	
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II						
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III						

Време

Температура

У ..... час .....C° (сунчано, облачно, киша)

У ..... час .....C° (брзина ветра)

У ..... час .....C° (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ЗАТВАРАЊЕ ЧЕЛИЧНЕ БОЧНЕ СТРАНЕ КОЛОВОЗНЕ ПЛОЧЕ ОПЛАТОМ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Ушић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 1317+245 km

МЕСТО МАЛИ ЦЕОЦИ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 157

ДАН СУБОТА ДАТУМ 09.09.2023

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	5		1		6	
II						
III						

Температура Време

У ..... час .....C° .....
(сунчано, облачно, киша)

У ..... час .....C° .....
(брзина ветра)

У ..... час .....C° .....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ЗАТВАРАЊЕ ДЕСНЕ БОЧНЕ СТРАНЕ КОЛОВОЗНЕ ПЛОЧЕ ОПЛАТОМ

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 410 6359 04 ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Ушић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Кљајић

НАДЗОРНИ ОРГАН: Бојан Савић

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Бојан Савић ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ИРГ

ОБЈЕКАТ: НАДВОЖЊАК НА 131+245 km

МЕСТО: Мајур Ибош

ИНВЕСТИТОР: SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: Понедељак ДАТУМ: 11.09.2023

Страна: 158

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	12		2		14	АГРЕГАТ
II						АБ ЛИФТ
III						

Температура / Време

У ..... час .....C° (сунчано, облачно, киша)

У ..... час .....C° (брзина ветра)

У ..... час .....C° (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

У 7:00 РАДНИЦИ ПОЧЕЛИ ДА ПОСТАВЉАЈУ ВОЗИЛА И ДА УТЕЖУ ЗОВ НЕКЕ СИТНИЦЕ ЗА БЕТОНАЖУ. У 8:00 ДОШЛА БЕТОНСКА ПУМПА И ЉУДИ ИЗ ЛАБОРАТОРИЈЕ БЕТОНСКЕ БАЗЕ. ОКО 10. САТИ ДОШАО НАДЗОР РАНКО Пајић дипл. инг. грађ. ДА КОНАЧНО ПРЕГЛЕДА ПЛОЧУ И КОНСТАТОВАО СЛЕДЕЋЕ.

1. МЕЂУСОБНО ЗАВАРИ НИЈЕ УРАЂЕНО НА ШИПКАМА ГОРЊЕ ЗОНЕ МОНТАЖНИХ НОСАЧА ПОЗИЦИЈА 12 RØ 20
2. НИСУ УРАЂЕНЕ ДИЛАТАЦИЈЕ У ПЛОЧИ ИЗНАД ОСЛОНАЦА S2-S3
3. НЕДОСТАЈУ НЕКЕ ГРЕДЕ ОД ПОЗИЦИЈЕ 14 У ПОПРЕЧНИМ НОСАЧИМА
4. ЗАХТЕВА ДА СЕ ИСПРАВЕ ИСКРИВЉЕНЕ ПОЗИЦИЈЕ 100
5. КОНСТАТОВАО ДА НИСУ УРАЂЕНИ СЛИВЊАЦИ

ПОСЛЕ РАСПРАВЕ СА ~~ИЗВОЂЕЧЕМ~~ ИЗВОЂАЧЕМ О НАЂЕНИМ НЕДОСТАЦИМА НАДЗОР ЈЕ ЗАБРАНИО БЕТОНИРАЊЕ И НАЛОЖИО ГРАДИЛИШТЕ. ПОСЛЕ ЧЕГА ГРАДИЛИШТЕ НАПУСТИЛИ ПРЕДСТАВНИЦИ ИНВЕСТИТОРА И ПОВУКЛИ БЕТОНСКУ ПУМПУ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Ивић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Срећко Р. Кљајић, дипл. грађ. инж., 410 6359 04 — Одговорни извођач радова

Инжењерска комора Србије — Бојан Сауљић, мастер инж. грађ. — Одговорни извођач радова

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ ИАДВОЖЊАК НА 131+245 km

МЕСТО МАЛИ ИЂОШ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 154

ДАН СРЕЂА ДАТУМ 13.09.2023

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I						
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II						
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III						

Температура — Време

У ..... час .....C° .....
(сунчано, облачно, киша)

У ..... час .....C° .....
(брзина ветра)

У ..... час .....C° .....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ОВИМ ПУТЕМ ВАМ ОДГОВАРАМО НА УСМЕНЕ ЗАХТЕВЕ НАДЗОРА ГАНКА ПАЈИЋА ДИПЛ.ГРАЂ. ИНЖ. А ЗБОГ КОЈИХ ЈЕ ЗАБРАЊЕНО БЕТОНИРАЊЕ КОЛОВОЗНЕ ПЛОЧЕ.

АД1. ПОЗИЦИЈА 12 У МОНТАЖНИМ НОСАЧИМА НИСУ ПРЕТЊИЖЕНЕ ДА СЕ ЗАВАРУЈУ. КОНТИНУИТЕТ НАДВОЖЊАКА СЕ ОСТВАРУЈЕ ПРЕКО ПЛОЧЕ ШТО ЈЕ ОДМАХ РЕЧЕНО НАДЗОРУ

АД2 - ДИЛАТАЦИЈЕ У ПЛОЧИ НАД ОСТОЊЦИМА S2 И S3 НИСУ ПРОЈЕКТОВАНЕ ЈЕР ЈЕ КОЛОВОЗНА ПЛОЧА РАЧУНАТА И АРМИРАНА КАО КОНТИНУИРАНИ НОСАЧ.

АД3 - НЕДОСТАЈЕ ИЗВЕСНА КОЛИЧИНА АРМАТУРЕ ПОЗИЦИЈА 19 ДЕО ОВЕ ПОЗИЦИЈЕ ЈЕ ОДМАХ УПРАЂЕН А ОСТАТАК ЈЕ МОРАО ДА БУДЕ УПРАЂЕН ЗА 30 МИНУТА.

АД4 - ЗАХТЕВ НАДЗОРА ДА СЕ ИСПРАВЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВИЈЕНЕ ШИПКЕ ПОЗ. 100 ЈЕ ОДМАХ ИСПУЊЕН

АД5 - ДАНАС СМО ДОБИЛИ E-MAIL ОД SHAODONGA У КОМЕ НАШ ПРОЈЕКТАНТ ЗОРАН ЈУЈОВИЋ, ДИПЛ. ОБАВЕШТАВА ДА СЛИВНИЦИ НА НАДВОЖЊАКУ НИСУ ПРОЈЕКТОВАНИ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Срећко Р. Крстић дипл. грађ. инж. 410635904 ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ

Бојан Сарић ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 131+245

МЕСТО МАЛИ ЦЗОЦИ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 160

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 14.09.2023

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I			1		1	
II						
III						

Температура Време

У ..... час .....C° (сунчано, облачно, киша)

У ..... час .....C° (брзина ветра)

У ..... час .....C° (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ДАНАС ЈЕ ПРЕДСТАВНИК НАДЗОРА РАНКО ПАЈИЋ ДИГ. СА НАШИМ ПРЕДСТАВНИКОМ ЛУКОМ КАШЕРИЋЕМ ПОНОВО ДЕТАЉНО ПРЕГЛЕДАО АРМАТУРУ И ОПЛАТУ ~~РАДНИЦИ~~ НАДВОЖЊАКА. НАДЗОР ЈЕ УСМЕНО САОПШТИО И НА ВИЂЕ ПОСЛАО СЛЕДЕЋЕ ПРИМЕДЂЕ:

1. ДОДАТИ ПОЗИЦИЈЕ 14 (НА НЕКИМ МЕСТИМА ЈЕ УБАЧЕНА АЛИ НИЈЕ ДОБРА ДИМЕНЗИЈА, УЖА ЈЕ ЗА 10 СМ)
2. ДОДАТИ АРМАТУРНУ МРЕЖУ НА МЕСТИМА ГДЕ ЈЕ ЗАШТИТНИ СЛОЈ ВЕЋИ ОД 5 СМ
3. ИСПРАВИТИ ИСКРИВЉЕНЕ АНКЕРЕ ИСПУШТЕНЕ ИЗ МОНТАЖНИХ НОСАЧА
4. ПОЗИЦИЈЕ 15 И 16 (КОНЗОЛА ЗА ПРЕЛАЗНУ ПЛОЧУ) ДОВЕСТИ У ПРАВАЦ И У ЛИНИЈУ ЈЕР СУ НА НЕКИМ МЕСТИМА СМАКНУТЕ
5. ПРЕ БЕТОНИРАЊА ОПРАТИ ОПЛАТУ (ОМЧИЋА ПЛОЧЕ)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Ж.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Срећко Р. Кљајић дипл. грађ. инж. 410 6359 03

НАДЗОРНИ ОРГАН: Бојан Сарлић

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК 131+245 km

МЕСТО МАЈА ЧОШ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 161

ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 18.09.2023

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			1		1	
II						
III						

Температура Време

У ..... час .....C°

У ..... час .....C°

У ..... час .....C°

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

НАДЗОР ВЛАДИЧИЋ ТОШИЋ ДИГ ЈЕ ОБИШАО ГРАДИЛИШТЕ СА ПРЕДСТАВНИЦИМА SHAODONG LUQIAO И ОДОБРИО БЕТОНИРАЊЕ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Пуша Ушћић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН: Бошић Бојан

Инжењерска комора Србије — Срећко Р. Кљајић — Одговорни извођач радова

Инжењерска комора Србије — Бојан Бошић — Одговорни извођач радова

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IPG

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА 1Б17245

МЕСТО МАЈА ЦБОШ

ИНВЕСТИТОР SHAODONG LUQIAO

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 22.09.2023

Страна 162

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	12		1		13	
II						
III						

Температура / Време

У 8 час 23 С°

У 12 час 28 С°

У 16 час 26 С°

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ОПРАНА АБ КОНСТРУКЦИЈА И ОПЛАТА
СТИГЛА И МОНТИРАНА БЕТОЊКА ПУМПА У 8:00 ПОЧЕЛО БЕТОНИРАЊЕ КАД ЈЕ ИСТОВАРАН ПРВИ БЕТОЊСКИ МИКСЕР РЕКЛАМИРАЈУ СМО ДА ЈЕ БЕТОН РУЖАН НЕГО ИНАЧЕ. ЛАБОРАНТИ СУ ЗВАЛИ БЕТОНАРУ И РЕЧЕНО ЈЕДА ЈЕ ТО ЗБОГ ЈАЧЕ МАРКЕ БЕТОНА. МИКСЕРИ СУ СТИЗАЛИ БРЖЕ НЕГО ШТО ЈЕ ТРЕБАЛО ДА ЈЕ УВЕК НАЧЕКАНУ БИО 1-2 МИКСЕРА ДА СМО ИНТЕРВЕНИСАЛИ ДА СТИЖУ СПОРИЈЕ (ГОСПОДИНА УАНЦИ). У ТОКУ БЕТОНИРАЊА НА ПРАЗИЛИШТЕ СУ ДОШЛИ БОЈАН ПАУЛИЋ ДИР. ИСПРЕД ИНВЕСТИТОРА И ВЛАДИМИР ТОШИЋ ДИР. ИСПРЕД УПРАВЕРА НИСУ ИМАЛИ ПРИМЕДБЕ
ЦЕЛА ПЛОЧА ЈЕ БЕТОНИРАНА У КОНТИНУИТЕТУ И БЕТОНИРАЊЕ ЈЕ ЗАВРШЕНО У 15:45. ОД 12:30 ПОЧЕЛИ СМО СА НЕГОВАЊЕМ ГОТОВОГ БЕТОНА И ТО ЈЕ РАЂЕНО ДО 21Ч

ПРИМЕДБЕ

- БЕТОНИРАЊЕ PLOČE JE URAĐENO NE NAJBOLJEM, NEADEKVATNO

Инжењерска комора Србије — Бојан Гајић — грађ. — 4111И00820 — Овлашћени извођач радова

ВОДЕ ДНЕВНИК: Лука Јовић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије — Срећко Р. Кљајић — дипл. грађ. инж. — 4106359 04 — Овлашћени извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Бојан Гајић — грађ. — 4111И00820 — Овлашћени извођач радова

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ .....

МЕСТО .....

ИНВЕСТИТОР .....

.....

.....

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна .....

ДАН PON. ДАТУМ 25.09.2023.

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од ..... до ..... укупно ..... часова	I						
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II						
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III						

Температура Време

У ..... час .....C° .....
(сунчано, облачно, киша)

У ..... час .....C° .....
(брзина ветра)

У ..... час .....C° .....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

- NA DANAŠNJI DAN NA TEREN SU IZAŠLI NADZORNI ORGAN, LABORATORIJA, PREDSTAVNICI IZVOĐAČA I PODIZVOĐAČA GDE JE URAĐENO KERNOVANJE PLOČE NA 2 MESTA
- NA OSNOVU KERNOVA UTVRĐENO JE DA JE LOŠE UGRAĐEN BETON SA SEGREGACIJAMA NALOŽENA JE HITNA SANACIJA PLOČE K1-K4

Bojan Saulić

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Bojan Saulić

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ .....

МЕСТО .....

ИНВЕСТИТОР .....

.....

.....

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна .....

ДАН PON. ДАТУМ 02.10.

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I смена од ..... до ..... укупно ..... часова	I						
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II						
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III						

Температура Време

У ..... час .....C° .....
(сунчано, облачно, киша)

У ..... час .....C° .....
(брзина ветра)

У ..... час .....C° .....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

-NA DANAŠNJI DAN UVEDEN JE NCR PODIZVOĐAČU IPG ZBOG LOŠE IZVEDENE PLOČE NADVOŽNJAKA K1-K4. NAREĐENA JE HITNA SANACIJA

Бојан Саулић маст. инж. грађ.

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Бојан Саулић маст. инж. грађ.

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040